

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日:平成25年3月23日(土)

測定時間:10:25~12:45

測定器:ATOMTEC AT6130C

測定点:地上1.0m高さ

測定者:(東大和久)きなやん・富さん

被ばく線量:20μSv(借用APD)

9:35:毛萱スクリーニング場

:受付免許証/許可書確認

防護装備着用、APD/トランシーバー借用

9:40:出発

10:25:一次立入開始

12:45:一次立入終了

14:15:スクリーニングサーベイ

>13kcpm 拭き取り除染を実施

人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可

14:20:終了



単位:μSv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差

No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23	No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	11/23	3/23
1	13.7	17.2	13.2	10.4	11.5	14.2	12.0	11	17.5	18.4	15.8	20.4	20.1	15.5	15.9
2	14.5	17.8	13.2	10.6	14.8	14.6	12.7	12	18.1	18.9	16.4	18.2	20.3	15.8	16.4
3	17.6	17.7	15.3	12.0	11.7	15.8	13.3	13	17.9	18.6	17.0	18.4	16.6	15.8	16.5
4	18.5	18.6	15.4	12.4	10.8	16.0	11.6	14	17.5	18.6	16.6	17.4	15.1	15.7	15.9
5	20.1	18.6	15.9	12.5	10.4	16.0	12.3	15		37.4			15.6	15.3	12.5
6	20.5	18.5	16.1	12.1	15.6	16.0	12.5	16							
7	20.8	18.7	16.2	11.9	17.1	16.0	13.0	17							
8	22.3	18.7	16.4	11.9	13.7	15.9	9.4	18							
9	23.0	18.9	16.6	11.4	19.0	15.9	16.2	平均	18.2	19.3	15.6	13.4	15.1	15.6	13.6
10	15.2	18.1	15.2	12.3	18.8	15.0	15.6	偏差	1.17	1.20	1.08	1.25	1.25	1.04	1.18

