

# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成29年11月11日(土)  
 測定時間 : 12:18~12:52  
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ  
 測定者 : きなやん  
 : OBIいずさん・はしやん  
 被ばく線量 : きなやん4  
 : OBIいずさん4・はしやん4 $\mu$ Sv(借用APD)

10:20 : 加倉スクリーニング場  
 : 受付免許証/許可書確認  
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用  
 10:25 : 出発  
 12:18 : 一次立入開始  
 12:52 : 一次立入終了  
 14:30 : スクリーニングサーベイ(at毛萱スクリーニング場  
 >13kcpm 拭き取り除染を実施  
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可  
 14:38 : 終了



単位 :  $\mu$ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差

No.	4/25	7/11	10/17	2/6	5/7	8/6	11/12	5/6	11/11	No.	4/25	7/11	10/17	2/6	5/7	8/6	11/12	5/6	11/11
1	8.7	6.4	4.6	6.4	7.2	5.1	7.0	6.4	4.5	11	9.2	8.6	9.1	6.6	7.6	8.5	6.9	6.9	5.9
2	8.6	8.4	4.9	6.3	7.2	5.4	6.6	6.2	5.8	12	9.9	11.3	9.4	6.7	7.6	8.3	7.2	7.1	6.2
3	7.6	6.6	6.3	6.6	6.8	6.5	6.9	5.5	5.4	13	10.0	11.5	12.1	6.7	7.6	8.2	7.3	7.1	6.3
4	7.6	7.2	7.2	6.7	7.1	6.9	6.9	6.5	5.5	14	9.7	11.1	8.1	6.9	7.6	8.1	7.2	7.1	6.3
5	8.6	7.3	7.4	6.7	7.3	7.3	7.0	6.7	5.6	15	7.4	8.7	7.2	8.9	6.9	6.5	6.6	7.0	5.5
6	7.5	7.1	7.3	6.7	7.3	7.4	7.0	6.7	5.5	16									
7	7.5	7.0	7.2	6.7	7.4	7.4	7.0	6.8	5.6	17									
8	7.9	7.2	7.2	6.6	7.4	7.6	7.0	6.8	5.6	18									
9	8.0	9.7	7.2	6.7	7.5	7.7	7.1	6.9	5.7	平均	8.4	8.3	7.4	6.8	7.3	7.2	7.0	6.7	5.7
10	8.7	8.5	8.8	6.5	7.5	8.7	6.9	6.5	5.9	偏差	1.11	1.22	1.27	1.08	1.04	1.17	1.03	1.07	1.09